

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

241C.0405.DF
Prog.5

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (Kamis, 07-08-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama : **Heri Prasetyo**
Jabatan : Site Operation Manager
PT. Brantas Abipraya (Persero)
Proyek Jalan & Jembatan Elevated BI Karawang
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2.

Nama : **Kurnia Widianoro**
Jabatan : Superintendent
PT. WIJAYA KARYA BETON, Tbk.
Wilayah Penjualan III DKI Jakarta
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima dengan baik dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan pengadaan dan pekerjaan stressing PCI Girder Proyek Jalan Jembatan Elevated BI Karawang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan PCI Girder Nomor : **SW/PR/0001/2024**, tanggal 16 Februari 2024 dan Surat Pesanan Pembelian Nomor : **SP/PR/0001/2024**, tanggal 16 Februari 2024 , dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Satuan	Pesanan Awal	Realisasi Distribusi		
				Yang lalu	saat ini	s/d. saat ini
	PCI Girder					
1	Girder Beton H-90 L=16,8	balok	43	23	20	43 ✓
2	Girder Beton H-125 L=20,8	balok	33	13	20	33,0 ✓
3	Girder Beton H-160 L=25,8	balok	10	0	10	10 ✓
4	Girder Beton H-170 L=30,8	balok	60	60	0	60 ✓
5	Girder Beton H-185 L=35,8	balok	10	10	0	10 ✓
J U M L A H		pcs	156	106	50,0	156,0

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PT. Brantas Abipraya (Persero)
Proyek Jalan & Jembatan Elevated BI Karawang


Heri Prasetyo
Site Operation Manager

PIHAK KEDUA

PT. WIJAYA KARYA BETON, Tbk.
Wilayah Penjualan III DKI Jakarta


Kurnia Widianoro
Superintendent



Nama Proyek

Lokasi Pengiriman

Pelanggan

NPP

: Pekerjaan Pembangunan Jembatan & Jalan Elevated BI Karawang

: Karawang

: PT. Brantas Abipraya (Persero)

: 241C.0405.DF

No.	Tanggal	Pabrik	No. Surat Jalan	Angkutan	No. Polisi	PCI Girder	PCI Girder	PCI Girder	PCI Girder	PCI Girder	TOTAL	KET
						H-90	H-125	H-160m	H-170	H-185		
						L-16,8m	L-20,8m	L-25,8	L-30,8m	L-35,8m		
						43	33	10	60	10	156	
						balok	balok	balok	balok	balok	balok	
1	25-Jul-24	Subang	0095	TL	B 9855 UWY	2					2	Span P9-P10
2	25-Jul-24	Subang	0098	TL	B 9856 UWY	1					1	Span P9-P10
3	25-Jul-24	Subang	0099	TL	B 9714 UWY	1					1	Span P9-P10
4	26-Jul-27	Subang	0101	TL	B 9442 UEM	2					2	Span P9-P10
5	26-Jul-24	Subang	0102	TL	B 9857 UWY	2					2	Span P9-P10
6	26-Jul-24	Subang	0103	TL	B 9854 UWY	2					2	Span P9-P10
7	27-Jul-24	Subang	0130	TL	B 9856 UWY		1,33				1,33	Span P10-P11
8	27-Jul-24	Subang	0131	TL	B 9714 UWY		1,33				1,33	Span P10-P11
9	27-Jul-24	Subang	0132	TL	B 9855 UWY		1,33				1,33	Span P10-P11
10	27-Jul-24	Subang	0133	TL	B 9857 UWY		1,33				1,33	Span P10-P11
11	27-Jul-24	Subang	0134	TL	B 9854 UWY		1,33				1,33	Span P10-P11
12	28-Jul-24	Subang	0137	TL	B 9441 UEM		1,33				1,33	Span P10-P11
13	28-Jul-24	Subang	0138	TL	B 9175 UIY		1				1	Span P10-P11
14	28-Jul-24	Subang	0139	TL	B 9055 UEM		1				1	Span P10-P11
15	30-Jul-24	Subang	0155	TL	B 9854 UWY	2					2	Span P11-P12
16	30-Jul-24	Subang	0156	TL	B 9711 UWY	2					2	Span P11-P12
17	30-Jul-24	Subang	0159	TL	B 9714 UWY	2					2	Span P11-P12
18	31-Jul-24	Subang	0163	TL	B 9856 UWY	2					2	Span P11-P12
19	31-Jul-24	Subang	0164	TL	B 9853 UWY	2					2	Span P11-P12
20	30-Jul-24	Karawang	1552	JPL	B 9574 SEI			1			1	Span P12-P13
21	31-Jul-24	Karawang	1558	IPM	B 9350 KIN			1			1	Span P12-P13
22	31-Jul-24	Karawang	1559	IPM	B 9392 UIY			1			1	Span P12-P13
23	31-Jul-24	Karawang	0299	TL	B 9714 UYW			1			1	Span P12-P13
24	31-Jul-24	Karawang	0302	IPM	B 9392 UIY			1			1	Span P12-P13
25	31-Jul-24	Karawang	0303	IPM	B 9350 KIN			1			1	Span P12-P13
26	31-Jul-24	Karawang	0304	IPM	B 9866 UI			1			1	Span P12-P13
27	01-Aug-24	Karawang	0011	JPL	B 9576 SEI			1			1	Span P12-P13
28	01-Aug-24	Karawang	0012	IPM	B 9866 UI			1			1	Span P12-P13
29	01-Aug-24	Karawang	0014	JPL	B 9551 SEI			1			1	Span P12-P13
30	01-Aug-24	Subang	0001	TL	B 9856 UWY		1,33				1,33	Span P13-P14
31	01-Aug-24	Subang	0002	TL	B 9853 UWY		1,33				1,33	Span P13-P14
32	01-Aug-24	Subang	0003	TL	B 9714 UWY		1,33				1,33	Span P13-P14
33	01-Aug-24	Subang	0004	TL	B 9852 UEL		1,33				1,33	Span P13-P14
34	02-Aug-24	Subang	0012	TL	B 9714 UWY		1				1	Span P13-P14
35	02-Aug-24	Subang	0013	TL	B 9852 UEL		1,33				1,33	Span P13-P14
36	02-Aug-24	Subang	0014	TL	B 9856 UWY		1,33				1,33	Span P13-P14
37	02-Aug-24	Subang	0011	TL	B 9853 UWY		1				1	Span P13-P14
Pengiriman Periode s/d lalu						balok	23	13	0	60	10	106
Pengiriman Periode Saat ini						balok	20	20	10	0	0	50
Pengiriman Periode s/d Saat ini						balok	43	33	10	60	10	156

Diperiksa Oleh,

PT. Brantas Abipraya (Persero)

Pekerjaan Pembangunan Jembatan & Jalan Elevated BI Karawang



Heri Prasetyo

Jakarta, 8 Agustus 2024

Dibuat Oleh,

PT. Wijaya Karya Beton Tbk,

Wilayah Penjualan III



Irfan Wicaksono

Supervisor