



Persero
PT. BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-52-02/14

Lampiran : 9.21

Halaman : 1 - 1

**LEMBAR PERSETUJUAN
PENUNJUKAN PEMENANG**

PBJ >5 s.d 25M

Nama Proyek : Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang

Nama Paket PBJ : Paket Pengadaan PCI Girder

Kepada Rekanan : PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Hasil PBJ

No	Uraian	Nilai	
1	Nilai Pagu (sesuai Rencana Biaya Pelaksanaan)	Rp. 19.233.700.000	100%
2	Nilai Penawaran Rekanan (setelah negosiasi akhir)	Rp. 16.901.020.000	87,87%
3	Efisiensi (sesuai lembar evaluasi)	Rp. 2.332.680.000	13%

Diperiksa oleh,

Tanggal : 16 Februari 2024

Ince Sun Febryan Maula
SVP Divisi/Pimpinan Unit Terkait

Dibuat oleh,

Tanggal : 16 Februari 2024

Muhammad Chandra Yuwana
Ketua Tim PBJ/PM Terkait

Direkomendasikan oleh,

Tanggal : 16 Februari 2024

Dandung Pamularno
SM Produksi

Disetujui oleh,

Tanggal : 16 Februari 2024

Muhammad Toha Fauzi
Direktur Terkait

- Persetujuan sebagai dasar penunjukan dan penandatanganan Surat Perjanjian dengan rekanan

BERITA ACARA
LEMBAR HASIL PBJ TERHADAP PAGU
 Nomor : SWA/ERP/00017/PMRT/-P/11048/RUP/LHPP-014-II-2024

Nama Rekanan : **PT WIJAYA KARYA BETON TBK**
 Nama Paket : Paket Pengadaan PCI Girder
 Nama Unit/Proyek : Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Elevated Kawasan Karawang

NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA SATUAN (RP)		JUMLAH HARGA (RP)		KOEFSISIEN (%)	
				PAGU	PENAWARAN AKHIR	PAGU	PENAWARAN AKHIR	DEVIASI (RP)	RASIO (%)
1	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P1 s d P2	Batang	10	177.650.000,00	154.980.000,00	1.776.500.000,00	1.549.800.000,00	226.700.000,00	12,76
2	Girder Beton Pracetak 35 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P2 s d P3	Batang	10	234.650.000,00	205.000.000,00	2.346.500.000,00	2.050.000.000,00	296.500.000,00	12,64
3	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3 s d P4	Batang	10	177.650.000,00	154.980.000,00	1.776.500.000,00	1.549.800.000,00	226.700.000,00	12,76
4	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P3A s d P4ext	Batang	3	76.000.000,00	68.060.000,00	228.000.000,00	204.180.000,00	23.820.000,00	10,45
5	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4 s d P5	Batang	10	58.900.000,00	52.480.000,00	589.000.000,00	524.800.000,00	64.200.000,00	10,90
6	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P4ext s d P5ext	Batang	3	58.900.000,00	52.480.000,00	176.700.000,00	157.440.000,00	19.260.000,00	10,90
7	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P5 s d P6	Batang	10	177.650.000,00	154.980.000,00	1.776.500.000,00	1.549.800.000,00	226.700.000,00	12,76
8	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P6 s d P7	Batang	10	177.650.000,00	154.980.000,00	1.776.500.000,00	1.549.800.000,00	226.700.000,00	12,76
9	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P7 s d P8	Batang	10	177.650.000,00	154.980.000,00	1.776.500.000,00	1.549.800.000,00	226.700.000,00	12,76
10	Girder Beton Pracetak 30 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P8 s d P9	Batang	10	177.650.000,00	154.980.000,00	1.776.500.000,00	1.549.800.000,00	226.700.000,00	12,76
11	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P9 s d P10	Batang	10	58.900.000,00	52.480.000,00	589.000.000,00	524.800.000,00	64.200.000,00	10,90
12	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P10 s d P11	Batang	10	76.000.000,00	68.060.000,00	760.000.000,00	680.600.000,00	79.400.000,00	10,45
13	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P11 s d P12	Batang	10	58.900.000,00	52.480.000,00	589.000.000,00	524.800.000,00	64.200.000,00	10,90
14	Girder Beton Pracetak 25 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P12 s d P13	Batang	10	118.750.000,00	104.960.000,00	1.187.500.000,00	1.049.600.000,00	137.900.000,00	11,61
15	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P13 s d P14	Batang	10	76.000.000,00	68.060.000,00	760.000.000,00	680.600.000,00	79.400.000,00	10,45
16	Girder Beton Pracetak 20 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P14 s d P15	Batang	10	76.000.000,00	68.060.000,00	760.000.000,00	680.600.000,00	79.400.000,00	10,45
17	Girder Beton Pracetak 16 8 m Pabrikasi Mobilisasi Erection As P15 s d A2	Batang	10	58.900.000,00	52.480.000,00	589.000.000,00	524.800.000,00	64.200.000,00	10,90
Jumlah Harga						19.233.700.000,00	16.901.020.000,00	2.332.680.000,00	12,13
PPN (11%)						2.115.707.000,00	1.859.112.200,00		

NO	URAIAN	SAT	QTY	HARGA SATUAN (RP)		JUMLAH HARGA (RP)		KOEFSISIEN (%)	
				PAGU	PENAWARAN AKHIR	PAGU	PENAWARAN AKHIR	DEVIASI (RP)	RASIO (%)
	Total Harga					21.349.407.000,00	18.760.132.200,00		

Menyetujui






Ince Sul Febrian Anggrita

Senior Vice President Divisi Operasi 3

DKI Jakarta, 16 Februari 2024

Dibuat oleh,

Tim Klarifikasi & Negosiasi		Tanda Tangan
1	Angga Dian Kharisma	
2	Rinto Sugiharto	
3	Dwi Adi Sunarko	
4	Dwi Wahyu Prasetyo	
5	Renni Rafika Dewi	
6	Bondan Fariz Rahman	
7	Rian Ariyanto	
8	Ilham Arif	
9	Muhammad Chandra Yuwana	